



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
CNPJ: 66.229.626/0001-82
PRAÇA DA MATRIZ, Nº 69 - CENTRO, CEP: 35324-000
ADMINISTRAÇÃO: 2020-2024

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)	PARCELA (%)	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.786,04	2,86%	17,00%	R\$ 2.343,63	19,00%	R\$ 2.619,35	22,00%	R\$ 3.032,93	14,00%	R\$ 1.930,05	12,00%	R\$ 1.654,32	16,00%	R\$ 2.205,77
2	EXECUÇÃO PORTAL SUDESTE	279.387,02	57,91%												
2.1	INSTALAÇÕES INICIAIS	8.693,26	1,80%	100,00%	8.693,26										
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.889,39	3,92%	100,00%	18.889,39										
2.3	INFRA E SUPERESTRUTURAS	102.632,76	21,27%	20,00%	20.526,55	50,00%	R\$ 51.316,38	30,00%	R\$ 30.789,83						
2.4	REVESTIMENTO E ACABAMENTOS	57.339,22	11,89%					50,00%	R\$ 28.669,61	50,00%	R\$ 28.669,61				
2.5	INFRAESTRUTURA URBANA	78.722,91	16,32%							10,00%	R\$ 7.872,29	50,00%	R\$ 39.361,46	40,00%	R\$ 31.489,16
2.6	ILUMINAÇÃO	13.109,48	2,72%									100,00%	R\$ 13.109,48		
3	EXECUÇÃO PORTAL NORDESTE	189.259,47	39,23%												
3.1	INSTALAÇÕES INICIAIS	5.464,95	1,13%	100,00%	5.464,95										
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.290,03	1,72%	100,00%	8.290,03										
3.3	INFRA E SUPERESTRUTURAS	77.941,37	16,16%	20,00%	15.588,27	50,00%	R\$ 38.970,69	30,00%	R\$ 23.382,41						
3.4	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	49.363,99	10,23%					50,00%	R\$ 24.682,00	50,00%	R\$ 24.682,00				
3.5	INFRAESTRUTURA URBANA	40.570,40	8,41%							10,00%	R\$ 4.057,04	50,00%	R\$ 20.285,20	40,00%	R\$ 16.228,16
3.6	ILUMINAÇÃO	7.628,73	1,58%									100,00%	R\$ 7.628,73		
	Total simples:	482.432,53	100,00%	16,54%	79.796,09	19,26%	92.906,42	22,92%	110.556,78	13,93%	67.210,99	12,71%	61.300,98	14,65%	70.661,30
	Total acumulado:	482.432,53	100,00%	16,54%	79.796,09	35,80%	172.702,51	58,71%	283.259,29	72,65%	350.470,28	85,35%	411.771,26	100,00%	482.432,53

Entre Folhas, 13 de Março de 2024

Local/Data

Camila Martins Franco
CREA/CAU: 203.724/D

Ailton Silveira Dias
Prefeito Municipal