



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086862-62	Nº SICONV 942758/2023	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE ENTRE FOLHAS	APELIDO EMPREENDIMENTO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM E PAV. ASFÁLTICA DA SERRA ALTO DA SERRA
----------------------------------	---------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	DRENAGEM E PAV. ASFÁLTICA DA SERRA	973.638,71	% Período:	17,98%	38,12%	28,44%	15,46%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.455,27	% Período:	18,00%	38,00%	28,00%	16,00%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	2.217,29	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PROFUNDA	31.457,23	% Período:	100,00%											
1.4.	EXECUÇÃO DE BASE	189.332,46	% Período:	73,29%		26,71%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ	498.885,01	% Período:		73,29%	26,71%									
1.6.	MEIO-FIO / SARJETAS	236.358,63	% Período:			37,68%	62,32%								
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	932,82	% Período:				100,00%								
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 973.638,71															
				%:	17,98%	38,12%	28,44%	15,46%							
				Repassse:	172.595,03	365.953,11	273.039,69	148.431,17							
				Contrapartida:	2.448,59	5.191,75	3.873,59	2.105,78							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	175.043,63	371.144,85	276.913,27	150.536,96							
				%:	17,98%	56,10%	84,54%	100,00%							
				Repassse:	172.595,03	538.548,14	811.587,83	960.019,00							
				Contrapartida:	2.448,59	7.640,34	11.513,93	13.619,71							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	175.043,63	546.188,48	823.101,75	973.638,71							

ENTRE FOLHAS - MG

Local

sexta-feira, 1 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: VALMIR VIEIRA MENDES

CREA/CAU: 208929/D

ART/RRR: MG20242668339